

گزارش وضعیت پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

(عملکرد هفته گذشته و برنامه اجرایی هفته بعد)
به تفکیک فعالیتهای اجرایی - به تفکیک جبهه های کاری
به تفکیک سطوح کلان پروژه
منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴




کارفرما و مجری: شرکت انبوه سازان هوتن

تهیه و تنظیم: مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه

فرهاد فرشی جلالی - ۰۹۱۲۴۸۵۱۰۳



نمودار پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه مجتمع مسکونی هوتن ۷۱ منتهی به تاریخ ۱۴۰۰۰۵۱۴





گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک سطوح کلان پروژه منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

5-Aug-21		تاریخ گزارش		سطوح کلان پروژه	کد
۱۴ مرداد ۱۴۰۰		پیشرفت تجمعی			
انحراف	واقعی	برنامه			
-۵.۱۹%	۹۴.۵۴%	۹۹.۷۳%		پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱	۱
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%		تجهیز کارگاه	۹
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%		گود، سازه نگهدارنده، اسکلت بتنی، دیوارحائل و سقف ها	۲۰
-۵.۵۰%	۹۴.۳۷%	۹۹.۸۷%		واحدهای مسکونی	۱۳۱
-۱۷.۴۱%	۸۲.۵۹%	۱۰۰.۰۰%		همکف و پارکینگ	۶۵۶
-۱۰.۲۹%	۸۴.۷۷%	۹۵.۰۶%		راه پله ها	۷۳۹
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%		نورگیر	۷۴۸
-۴.۸۰%	۹۵.۲۰%	۱۰۰.۰۰%		بام و خرپشته	۷۵۱
-۱.۳۰%	۹۸.۷۰%	۱۰۰.۰۰%		آسانسور	۸۱۵
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%		نما	۸۲۸



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک فعالیت‌های اجرایی پروژه منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	نوع فعالیت های اجرایی پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
	تجهیز کارگاه	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	سفت کاری	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	نازک کاری	۹۹.۹۲٪	۹۴.۷۱٪	-۵.۲۱٪
	تاسیسات مکانیکال	۹۸.۵۶٪	۹۳.۶۲٪	-۴.۹۴٪
	تاسیسات الکتریکال	۹۸.۹۲٪	۶۸.۷۵٪	-۳۰.۱۶٪
	آسانسور	۱۰۰.۰۰٪	۹۹.۰۱٪	-۰.۹۹٪
	نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (اسکلت) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۲۱	تخریب و خاکبرداری و پی کنی	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۲۵	فونداسیون	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۶	اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۷	طبقه همکف	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۸	ستون / طبقه همکف / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۴۲	سقف / طبقه همکف / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۴۹	طبقه اول	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۵۰	ستون / طبقه اول / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۵۴	سقف / طبقه اول / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۶۱	طبقه دوم	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۶۲	ستون / طبقه دوم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۶۶	سقف / طبقه دوم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۷۳	طبقه سوم	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۷۴	ستون / طبقه سوم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۷۸	سقف / طبقه سوم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۵	طبقه چهارم	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۶	ستون / طبقه چهارم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۹۰	سقف / طبقه چهارم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۹۷	طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۹۸	ستون / طبقه پنجم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۰۲	سقف / طبقه پنجم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۰۹	طبقه ششم (بام و خرپشته)	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۱۰	ستون / طبقه ششم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۱۴	سقف / طبقه ششم / اسکلت	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (واحدهای مسکونی) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۱۳۱	واحدهای مسکونی	۹۹.۸۷%	۹۴.۲۷%	-۵.۵۰%
۱۳۲	طبقه اول	۱۰۰.۰۰%	۹۵.۰۹%	-۴.۹۱%
۲۱۱	طبقه دوم	۱۰۰.۰۰%	۹۶.۰۴%	-۳.۹۶%
۳۰۰	طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۹۶.۰۴%	-۳.۹۶%
۳۸۹	طبقه چهارم	۱۰۰.۰۰%	۹۵.۶۲%	-۴.۳۸%
۴۷۸	طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۹۲.۸۳%	-۷.۱۷%
۵۶۷	طبقه ششم	۹۹.۲۵%	۹۰.۶۳%	-۸.۶۲%
۶۵۶	همکف و پارکینگ	۱۰۰.۰۰%	۸۲.۵۹%	-۱۷.۴۱%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه همکف) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیشرفت تجمعی			جبهه های کاری پروژه	کد
انحراف	واقعی	برنامه		
-۵.۵۰%	۹۴.۳۷%	۹۹.۸۷%	واحدهای مسکونی	۱۳۱
-۱۷.۴۱%	۸۲.۵۹%	۱۰۰.۰۰%	همکف و پارکینگ	۶۵۶
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	کارهای عمومی / همکف و پارکینگ	۶۵۷
-۲۹.۰۰%	۷۱.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	پارکینگ	۶۶۶
-۴.۱۷%	۹۵.۸۳%	۱۰۰.۰۰%	انباری ها / همکف و پارکینگ	۶۹۰
-۱۵.۰۰%	۸۵.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۷۰۱
-۷.۶۹%	۹۲.۳۱%	۱۰۰.۰۰%	اتاق زیرپله / همکف و پارکینگ	۷۱۶



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه اول) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		انحراف	واقعی	برنامه
۱۳۱	واحدهای مسکونی	-۵.۵۰%	۹۴.۳۷%	۹۹.۸۷%
۱۳۲	طبقه اول	-۴.۹۱%	۹۵.۰۹%	۱۰۰.۰۰%
۱۳۳	کارهای عمومی / طبقه اول	-۳.۰۶%	۹۶.۹۴%	۱۰۰.۰۰%
۱۴۷	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	-۱۵.۳۸%	۸۴.۶۳%	۱۰۰.۰۰%
۱۵۹	اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	-۸.۲۳%	۹۱.۷۸%	۱۰۰.۰۰%
۱۷۱	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۱۸۴	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۱۹۹	بالکن و لاندری / طبقه اول	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه دوم) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		انحراف	واقعی	برنامه
۱۳۱	واحدهای مسکونی	-۵.۵۰%	۹۴.۳۷%	۹۹.۸۷%
۲۱۱	طبقه دوم	-۳.۹۶%	۹۶.۰۴%	۱۰۰.۰۰%
۲۱۲	کارهای عمومی / طبقه دوم	-۳.۰۶%	۹۶.۹۴%	۱۰۰.۰۰%
۲۳۶	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	-۹.۸۹%	۹۰.۱۱%	۱۰۰.۰۰%
۲۴۸	اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	-۸.۲۳%	۹۱.۷۸%	۱۰۰.۰۰%
۲۶۰	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۲۷۳	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه دوم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۲۸۸	بالکن و لاندری / طبقه دوم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هونن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه سوم) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۱۲۱	واحدهای مسکونی	۹۹.۸۷%	۹۴.۳۷%	-۵.۵۰%
۳۰۰	طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۹۶.۰۴%	-۳.۹۶%
۳۰۱	کارهای عمومی / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۹۶.۹۴%	-۳.۰۶%
۳۲۵	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۹۰.۱۱%	-۹.۸۹%
۳۳۷	اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۹۱.۷۸%	-۸.۲۲%
۳۴۹	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
۳۶۲	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
۳۷۷	بالکن و لاندری / طبقه سوم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه چهارم) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		انحراف	واقعی	برنامه
۱۳۱	واحدهای مسکونی	-۵.۵۰%	۹۴.۳۷%	۹۹.۸۷%
۳۸۹	طبقه چهارم	-۴.۳۸%	۹۵.۶۲%	۱۰۰.۰۰%
۳۹۰	کارهای عمومی / طبقه چهارم	-۸.۷۸%	۹۱.۲۲%	۱۰۰.۰۰%
۴۱۴	ورودی، نشیمن و حال ارتباطی / طبقه چهارم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۴۲۶	اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه چهارم	-۸.۲۲%	۹۱.۷۸%	۱۰۰.۰۰%
۴۳۸	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه چهارم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۴۵۱	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه چهارم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%
۴۶۶	بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه پنجم) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۱۳۱	واحدهای مسکونی	۹۹.۸۷%	۹۴.۳۷%	-۵.۵۰%
۴۷۸	طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۹۲.۸۳%	-۷.۱۷%
۴۷۹	کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۸۸.۲۷%	-۱۱.۷۳%
۵۰۳	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۹۰.۱۱%	-۹.۸۹%
۵۱۵	اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۹۱.۷۸%	-۸.۲۲%
۵۲۷	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۴۰	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
۵۵۵	بالکن و لاندری / طبقه پنجم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (طبقه ششم) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۱۲۱	واحدهای مسکونی	۹۹.۸۷%	۹۴.۳۷%	-۵.۵۰%
۵۶۷	طبقه ششم	۹۹.۲۵%	۹۰.۶۳%	-۸.۶۲%
۵۶۸	کارهای عمومی / طبقه ششم	۹۷.۹۶%	۸۸.۲۷%	-۹.۶۹%
۵۹۲	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰.۰۰%	۹۰.۱۱%	-۹.۸۹%
۶۰۴	اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰.۰۰%	۷۸.۰۸%	-۲۱.۹۲%
۶۱۶	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه ششم	۱۰۰.۰۰%	۹۵.۶۹%	-۴.۳۱%
۶۲۹	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه ششم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%
۶۴۴	بالکن و لاندری / طبقه ششم	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۰%



گزارش پیشرفت پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک جبهه های کاری (نما) منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	جبهه های کاری پروژه	پیشرفت تجمعی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۸۲۸	نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۲۹	نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۰	اجرای داربست نما / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۱	زیرسازی فلزی نما / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۲	رایتس بندی / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۳	لوله گذاری الکتریکال و سیم کشی / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۴	سنگ کاری نما / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۵	اجرای بند کشی و آبیندی نما / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۶	نصب تجهیزات نورپردازی / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۷	برچیدن داربست / نمای اصلی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۸	نمای پشتی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۳۹	اجرای داربست نما / نمای پشتی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۰	سنگ کاری نما / نمای پشتی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۱	اجرای بند کشی و آبیندی / نمای پشتی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۲	نمای جانبی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۳	اجرای داربست نما / نمای جانبی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۴	ایزوگام دیوار نما / نمای جانبی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۸۴۵	نقاشی روی ایزوگام / نمای جانبی / نما	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪



فعالیت‌های متاخر پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ مطابق برنامه زمان بندی منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	فعالیت‌های متاخر و متوقف پروژه در ماه گذشته	پیشرفت جمععی	
		برنامه	واقعی
۱۴۶	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۵۴	اجرای کلاف چوبی / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۵۵	اجرای نقاشی کلاف / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۵۶	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۵۷	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۵۸	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۶۹	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۱۷۰	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۱۰۰٪	۰٪
۲۳۵	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۲۴۵	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۲۴۶	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۲۴۷	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۲۵۸	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۲۵۹	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه دوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۲۴	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۳۴	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۳۵	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۳۶	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۴۷	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۳۴۸	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه سوم	۱۰۰٪	۰٪
۴۱۰	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۰٪
۴۱۱	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۶۰٪
۴۱۲	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۵۵٪
۴۱۳	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۰٪
۴۲۶	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۰٪
۴۲۷	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه چهارم	۱۰۰٪	۰٪
۴۹۹	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۰۰	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۰۱	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۰۲	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۱۲	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۱۳	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۱۴	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۲۵	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۲۶	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪
۵۸۸	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۵۸۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۵۹۰	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۵۹۱	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه ششم	۳۳٪	۰٪
۶۰۱	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۰۲	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۰۳	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۱۱	گچ کاری رویه دیوار / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۱۴	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۱۵	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪
۶۲۶	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه ششم	۵۸٪	۴۲٪
۶۸۰	نصب آبنما / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪
۶۸۱	بتونه کاری و نقاشی رنگ پلاستیک سقف کناف / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۴۱٪

فعالیت‌های های لایت شده قرمز: بحرانی

فعالیت‌های های لایت شده زرد: نیمه بحرانی



فعالیت‌های متاخر پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ مطابق برنامه زمان بندی منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	فعالیت‌های متاخر و متوقف پروژه در ماه گذشته	پیشرفت جمععی		
		برنامه	واقعی	انحراف
۶۸۲	نصب تجهیزات روشنایی / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۲٪	-۴۸٪
۶۸۳	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پرز / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۰٪	-۵۰٪
۶۸۴	نصب ریسه نوری / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۵	نصب شیرآلات / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۶	نصب تجهیزات اعلام حریق-دیتکتور دود / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۷	نصب تابلو تقسیم تلفن / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۹	نصب دوربین مدار بسته / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۰٪	-۵۰٪
۶۹۸	نصب تجهیزات روشنایی / انباری ها / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۹۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پرز / انباری ها / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۱	نصب تجهیزات روشنایی / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۲	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۴	نصب شیرآلات / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۲۷	نصب دستگاه DVR دوربین مدار بسته / اتاق زیرپله / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۲۸	نصب مانیتور / اتاق زیرپله / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۲	نصب نرده سنگی راه پله / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۳	نصب تجهیزات روشنایی / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۴	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۵	ساب سنگ کف / راه پله ها	۵۰٪	۰٪	-۵۰٪
۷۷۲	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۷۳	نصب تجهیزات روشنایی / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۷۷	نصب شیرآلات / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۹۸	نصب تجهیزات روشنایی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۹۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۰۲	نصب شیرآلات / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۱۲	نصب تجهیزات روشنایی / انباری ها / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۱۳	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پرز / انباری ها / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۲۰	نصب تجهیزات روشنایی / چاله و داکت آسانسور	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۲۷	راه اندازی آسانسور / آسانسور	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪



گزارش عملکرد هفته گذشته و برنامه هفته بعد پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک فعالیت منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	فعالیت های اجرایی پروژه		
	عملکرد	عملکرد تاکنون	انحراف
۶۲۶	۸٪	۵۸٪	-۴۲٪
۶۲۷	۸٪	۸٪	-۹۲٪
۶۸۱	۴٪	۴۱٪	-۵۹٪
۶۸۲	۱۷٪	۵۲٪	-۴۸٪
***** THISWEEK'S PLAN *****			
	Acc PLAN	Acc ACTUAL	Acc DEV.
۱۴۶	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۵۴	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۵۵	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۵۶	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۵۷	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۵۸	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۶۹	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۱۷۰	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۳۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۲۳۵	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۴۵	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۴۶	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۴۷	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۵۸	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۵۹	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۲۹۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۳۲۴	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۴	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۵	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۳۶	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۴۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۳۴۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۳۴۷	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۴۸	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۳۵۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۳۷۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۳۸۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۴۱۰	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۴۱۱	۱۰۰٪	۶۰٪	-۴۰٪
۴۱۲	۱۰۰٪	۵۵٪	-۴۵٪
۴۱۳	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۴۳۶	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۴۳۷	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۴۷۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۴۷۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۴۹۹	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۰۰	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۰۱	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۰۲	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۱۲	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪



گزارش عملکرد هفته گذشته و برنامه هفته بعد پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک فعالیت منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	فعالیت های اجرایی پروژه	پیشرفت تجمعی		
		عملکرد	عملکرد تاکنون	انحراف
۵۱۳	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۱۴	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۲۵	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۲۶	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۲۷	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / آشپزخانه و صحنه خوری / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۵۶۵	اجرای پنل چوب نراد تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه پنجم	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۵۸۸	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۸۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۹۰	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۵۹۱	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه ششم	۳۳٪	۰٪	-۳۳٪
۶۰۱	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۰۲	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۰۳	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۱۱	گچ کاری رویه دیوار / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۱۴	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۱۵	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه ششم	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۲۶	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / آشپزخانه و صحنه خوری / طبقه ششم	۱۰۰٪	۵۸٪	-۴۲٪
۶۵۴	اجرای پنل چوب نراد تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه ششم	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰٪
۶۸۰	نصب آب نما / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۱	بتونه کاری و نقاشی رنگ پلاستیک سقف کناف / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۴۱٪	-۵۹٪
۶۸۲	نصب تجهیزات روشنایی / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۲٪	-۴۸٪
۶۸۳	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۰٪	-۵۰٪
۶۸۴	نصب ریسه نوری / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۵	نصب شیرآلات / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۶	نصب تجهیزات اعلام حریق-دیتکتور دود / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۷	نصب تابلو تقسیم تلفن / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۸۹	نصب دوربین مدار بسته / پارکینگ / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۵۰٪	-۵۰٪
۶۹۸	نصب تجهیزات روشنایی / انباری ها / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۶۹۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / انباری ها / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۱	نصب تجهیزات روشنایی / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۲	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۱۴	نصب شیرآلات / سرویس بهداشتی / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۲۷	نصب دستگاه DVR دوربین مدار بسته / اتاق زیرپله / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۲۸	نصب مانیتور / اتاق زیرپله / همکف و پارکینگ	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۲	نصب نرده سنگی راه پله / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۳	نصب تجهیزات روشنایی / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۴	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / راه پله ها	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۴۵	ساب سنگ کف / راه پله ها	۵۰٪	۰٪	-۵۰٪
۷۷۲	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۷۳	نصب تجهیزات روشنایی / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۷۷	نصب شیرآلات / بام	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۹۸	نصب تجهیزات روشنایی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۷۹۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۰۲	نصب شیرآلات / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۱۲	نصب تجهیزات روشنایی / انباری ها / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪



گزارش عملکرد هفته گذشته و برنامه هفته بعد پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱ به تفکیک فعالیت منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

کد	فعالیت های اجرایی پروژه	پیشرفت تجمعی		
		عملکرد	عملکرد تاکنون	انحراف
۸۱۳	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / انباری ها / بام و خرپشته	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۲۰	نصب تجهیزات روشنایی / چاله و داکت آسانسور	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪
۸۲۷	راه اندازی آسانسور / آسانسور	۱۰۰٪	۰٪	-۱۰۰٪

